

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562
อบต.น้ำเที่ยง

012

อบต.น้ำเที่ยง คำชะอี จ.มุกดาหาร					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3 4 ตำบลน้ำเที่ยง	100	2/2562	14	134,000.00	134,000.00
2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5,7,8,9 และ12 ตำบลน้ำเที่ยง	100	3/2562	14	150,000.00	150,000.00
3. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ ม 8 2527 ห้วยโปกซัน หมู่ที่ 3	100	634950	60	634,950.00	634,950.00
4. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข 2547 ห้วยน้อย บ.หนองเอี่ยนแดง หมู่ที่ 2	100	5/2562	60	524,440.00	524,440.00
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายป่าช้าหนองคอง	100	6/2562	45	231,700.00	231,700.00
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายนาเหล่า-ชลประทาน)	100	7/2562	45	71,000.00	71,000.00
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2(สายหมู่ที่ 2 - เทศบาลคำชะอี)	100	8/2562	45	135,800.00	135,800.00
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่โพหนอง หมู่ที่ 2 บ.หนองเอี่ยนแดง	100	9/2562	45	72,200.00	72,200.00
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายขอย 3 บ้านนางเหนิม	100	10/2562	45	130,000.00	130,000.00
10. โครงการก่อสร้างถนน ม.7 บ.โคกป่าหวาย สายภูพระเจ้า	100	11/2562	60	96,700.00	96,700.00
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณเมรุป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนแดง	100	12/2562	30	30,000.00	30,000.00
12. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1บ.ดอนสวรรค์ (สายข้างสวนนายร้อย)	100	13/2562	45	126,000.00	126,000.00
รวม				2,336,790.00	2,336,790.00

ข้อมูล ณ 29/06/2563